

Lahden kaupunki, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, 11.08.2022

§ 35

Kohteiden 2 & 4 tilanne ja sopimuseuranta

956/08.01.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Joukkoliikennepäällikkö Rauno Särkkäaho, p. 044 4164 658

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Joukkoliikennelautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Perusteluosa

1.7.2022 on alkanut kahden uuden liikennöintisopimuksen mukainen liikenne. Kohteen 2 liikennöitsijä on Bus Travel Oy Reissu Ruoti ja kohteen 4 liikennöitsijä on Lehtimäen Liikenne Oy. Kohteiden hankinnasta on tehty hankintapäätös 4.6.2021 ja kohteiden sopimukset on allekirjoitettu kohteen 2 osalta 2.9.2021 ja kohteen 4 osalta 14.9.2021. Molemmissa kohteissa on viiveitä sähköbussien toimituksessa. Liikennöinnistä tehty sopimus antaa mahdollisuuden korvata viivästyneitä sähköbusseja diesel busseilla, mikäli viivästys johtuu liikennöitsijästä riippumattomasta syystä. Hankintayksikkö on selvittänyt yhdessä liikennöitsijöiden kanssa kaluston viivästymisien syitä.

Kohde 2

Kohteessa 2 on viivästynyt 3kpl konversiosähköbusseja, joita korvataan diesel busseilla. Kohteen 2 liikenteessä on ollut lisäksi 1.7 alkaen 6kpl uusia sähköbusseja. Kohteessa on yhteensä 9 bussia talviliikenteessä, 7 bussia kesäliikenteessä. Kohteen 2 osalta latausinfra varikolla on käytössä.

Kohteen 2 liikennöitsijän kanssa on pidetty liikennöitsijäpalavereita 8.2.2022, 28.4.2022 ja 20.6.2022. Palavereissa tilaajalle on jäänyt käsitys, että liikennöitsijä on valmistautunut hyvissä ajoin ja huolellisesti liikenteen aloitukseen. Hankintayksikkö pyysi liikennöitsijää toimittamaan ennen liikenteen aloitusta kalustolomakkeen kohteessa 2 käytettävästä kalustosta ja sopimuksen mukaisen selvityksen mahdollisista kaluston viivästymisistä. Liikennöitsijä on toimittanut kalustolomakkeen ja kalustovalmistajan todistuksen viivästymisestä ennen liikenteen aloitusta. Liikennöitsijältä on pyydetty ennen liikenteen aloitusta myös päivämäärättyä tilausvahvistusta kaluston tilauksesta. Liikennöitsijä on toimittanut päivämäärätyn tilausvahvistuksen kaluston tilauksesta, josta ilmenee kaluston tilausaika ja alkuperäinen arvioitu toimitusaika. Hankintayksikkö katsoo, että viivästyminen johtuu tällä hetkellä liikennöitsijästä riippumattomasta syystä. Kohteen 2 liikennöitsijälle on annettu lupa ajaa korvaavalla kalustolla toistaiseksi sopimuksen sallimalla tavalla. Tilannetta tarkennetaan ja viivästyksen pituutta tarkastellaan vielä myöhemmin uudestaan yhteistyössä liikennöitsijän kanssa.

Kohde 4

Kohteessa 4 on viivästynyt 5 telisähköbussia, joita korvataan diesel busseilla. Kohteessa 4 on talviliikenteessä yhteensä 10 bussia ja kesäliikenteessä 9 bussia. Latausinfraa varikolle ei ole vielä rakennettu.

Kohteen 4 liikennöitsijän kanssa on pidetty liikennöitsijäpalavereita 31.1.2022, 15.3.2022, 3.5.2022 ja 7.7.2022. Tilaaja on 31.1.2022 liikennöitsijäpalaverin jälkeen halunnut tarkemmin selvittää liikennöitsijän valmistautumista kohteen 4 liikenteeseen. Kohteen 4 osalta hankintayksikkö on tehnyt selvityspyynnöjä liikennöitsijälle liikenteeseen valmistautumisesta 4.2.2022 ja 24.2.2022. Hankintayksikkö reklamoi 29.4.2022 ennakkollisesti sopimusrikkomuksen riskistä liikennöitsijälle ja sai vastauksen reklamaatioon 6.5.2022. Hankintayksikkö pyysi liikennöitsijää toimittamaan ennen liikenteen aloitusta kalustolomakkeen kohteessa 4 käytettävästä kalustosta ja sopimuksen mukaisen selvityksen mahdollisista kaluston viivästymisistä. Liikennöitsijä toimitti kalustolomakkeen ennen liikenteen aloitusta, jolla ilmoitettiin kohteen 4 liikennöintiin diesel busseja. Kalustovalmistajan todistusta sähköbussien viivästymisestä ei toimitettu tilaajalle ennen liikenteen aloitusta. Hankintayksikkö on keskustellut tilanteesta liikennöitsijän kanssa palavereissa 6.7-7.7.2022 ja lähettänyt reklamaation 11.7.2022. Vastaus reklamaatioon ja kalustotoimittajan viivästymistodistus toimitettiin 26.7.2022. 1.8.2022 hankintayksikkö lähetti liikennöitsijälle lisäselvityspyynnön, johon saatiin vastaus 4.8.2022. 5.8.2022 hankintayksikkö lähetti tarkennuspyynnön, johon vastaus saatiin 8.8.2022. Hankintayksikkö selvittää asiaa edelleen tarkemmin yhteistyössä liikennöitsijän kanssa, jotta voidaan varmistua kaluston viivästymisen syyistä ja siitä, että palvelu on sopimuksen mukaista, eikä hankinnan sisältö tai sopimuksen ehdot muutu oleellisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-